

Propustek CH-16P

Propustek v ul. Americká u železniční trati

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. CH-16P (Propustek v ul. Americká u železniční trati)

Okres:

Prohlídku provedl: Adam Miroslav

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 9.10.2019

Poznámka:

Datum další HPM: 2/2021

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: 6.0°C Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: CH Staničení km: Ev.č.propustku: CH-16P

Název objektu: **Propustek v ul. Americká u železniční trati**

Vn= 6.0t Vr= Ve= Max.nápr.tlak = 4.0t

Stav propustku: spodní stavba: VI - Velmi špatný nosná konstrukce: VI - Velmi špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Staničení ve směru:

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1 Spodní stavba / Opěry Zdivo opěr vykazuje množství významných závad. Díky nízké kvalitě spárové malty a intenzívním průsakům dochází k vyplavování spárové malty a vypadávání jednotlivých kamenů. Na několika místech došlo již k vypadnutí celých částí zdiva, místy jsou opěry podemleté.

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2 Nosná konstrukce Zdivo klenbového pasu vykazuje množství významných závad. Díky nízké kvalitě spárové malty a intenzívním průsakům dochází k vyplavování spárové malty a vypadávání jednotlivých kamenů. Kameny lze ze zdiva volně vyjímat rukou.

[2.2] 2.5 Ostatní části nosné konstrukce Ze zdiva obou čelních zdí opadáva omítka. V oblastech obnažení je patrné zdivo s hloubkově degradovanou či zcela vyplavenou spárovou maltou.

3. Svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Kryt vozovky je nerovný, degradovaný.

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce. Mostní objekt je však již v takovém stavu, kdy provádění běžné

údržby nemůže účinně prodloužit jeho životnost, resp. zachovat zatížitelnost. Most je nutno zásadně rekonstruovat bez jakékoliv prodlevy.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- | | | | |
|-----|---|------------------|--|
| [1] | 2 | Nosná konstrukce | Zajistit výkon běžných prohlídek v intervalu min. 4x ročně. V případě zjištění zhoršení stavu zdiva klenbového pasu či opěr, resp. po jakékoliv mimořádné události je nezbytné zajistit výkon Mimořádné prohlídky ve smyslu ČSN 73 6221. |
|-----|---|------------------|--|

5.odstranění nutno provést ihned

- | | | | |
|-----|---|------------------|---|
| [2] | 2 | Nosná konstrukce | Klenba je ve velmi špatném neopravitelném stavu. Předmětný mostní objekt je nutno komplexně rekonstruovat. Je nezbytné bezodkladně zahájit přípravné práce. |
| [3] | 2 | Nosná konstrukce | S ohledem na stav propustku je nezbytné bezodkladně vyloučit jízdu nákladních vozidel na převáděné komunikaci pomocí vhodného dopravního značení. |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



1-šířkové uspořádání absence záchytného zařízení.jpg



2-pohled na čelní zeď.jpg



3-vypadávání jednotlivých kamenů.jpg



4-pohled na čelní zeď.jpg



5-kaverna ve zdivu dřívku opěry.jpg



6-průhled mostním otvorem.jpg