

Projekční kancelář Beránek & Hradil

Svobody 1

350 02 Cheb

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

899/2017

Vyřizuje/linka

ing. J. Čverha/57

Cheb dne

26.6.2017

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP:**

**„Podzemní kontejnery, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb“**

Investor: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Žadatel: Projekční kancelář Beránek & Hradil, Svobody 1, 350 02 Cheb

Projekt řeší stavbu podzemních kontejnerů na náměstí (dolní část) a přestavbu nebo úpravu stávajících prvků místní komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace zaústěné do jednotné kanalizace města Cheb.

A/. Veřejné osvětlení, na p.p.č.2273/83 bude v souvislosti s budoucí stavbou přemístěn světelný bod, upravena kabelová trasa, kabel bude spojován na přívodu a vývodu do stožáru postaveného do nové pozice. Pro realizaci budou dodrženy podmínky správce veřejného osvětlení města Cheb:

- Stožár bude po vybourání z původního základu ošetřen v základové části třívrstevním nátěrem (1x základní, 2x vrchní nátěr),
- Svítidla budou repasována.
- Spojkoviště kabelů bude mimo pojezdovou plochu.
- Základ stožáru bude proveden dle standardu města Cheb.
- Kabelová trasa bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52

B./ Dešťová kanalizace, vpust' bude s částí trubního systému přeložena do nové pozice a připojena na jednotnou kanalizaci v této lokalitě. Pro realizaci budou dodrženy podmínky správce dešťové kanalizace města Cheb:

- správce bude přizván ke kontrole provedení přeložky a napojení na stávající jednotnou

kanalizaci.

C./ Místní komunikace, tvar parcely (p.p.č. 2273/83) bude upraven dle PD, ve kterém bude provedena instalace čtyř podzemních kontejnerů na separovaný sběr domovního odpadu, nová instalace světelného bodu a v těsné blízkosti instalace vpusti dešťové kanalizace na nové pozici.

Před zahájením stavebních prací bude se zástupcem společnosti CHETES, s.r.o. (p. M. Adam tel. 603 894439) sepsán protokol o převzetí části komunikace k provedení stavebních prací. Po skončení realizátor stavby protokolárně odevzdá komunikaci správci místní komunikace. Pracoviště bude řádně označeno a vybaveno schváleným dopravním značením.

- při provádění stavby budou dodrženy příslušné normy, zákony a vyhlášky.
- do kolaudace stavby budou správci MK předány veškerá zaměření a protokoly zkoušek místní komunikace, rozsah zkoušek bude stanoven projektovou dokumentací.

Výčet dokumentů při předání hotového díla:

- Geodetické zaměření,
- Zkoušky prováděné na místní komunikaci,
- Prohlášení o shodě instalovaných základních prvků stavby,
- Dokumentace skutečného provedení díla,
- Potvrzení o zavedení změny na VO v pasportu,
- Elektro-revize přeložky světelného bodu,
- Zkoušky prováděné na přemístěné části dešťové kanalizace.

Při splnění těchto podmínek nemáme k navrženému řešení zásadních námitek.

S pozdravem Miroslav Adam  
ved. provozu staveb

