

A.5 – TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

A) CHARAKTERISTIKA A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Stavba se nachází v Karlovarském kraji, v intravilánu obce Starý Hrozňatov, p.č. 1529/7.

B) HRANICE STAVENIŠTĚ

Staveniště bude opatřeno tabulí POZOR STAVBA – ZÁKAZ VSTUPU a řádně vyznačeno v terénu.

Na viditelném místě na začátku stavby bude osazena informační tabule se základními údaji stavby (název, investor, projektant, hlavní zhotovitel, datum realizace).

C) NÁVRH POSTUPU PROVÁDĚNÍ

Úsek I

- předání staveniště, zřízení zařízení staveniště
- v rámci přípravy staveniště bude odstraněna stávající náletová zeleň
- bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí
- bude provedené frézování tl. 80mm, odkop v místě sanace krajnic
- zřízení vrstvy ŠD v místě sanace krajnic, vyrovnávací vrstva ACP v 50% plochy
- zřízení spojovacího mikrokoberce vč. výztužné sítě
- zřízení konstrukčních vrstev komunikace - pokládka ložné a ohrusné vrstvy
- zřízení krajnice, VDZ, osazení směrových sloupků
- konečné terénní a vegetační úpravy, vyklizení a předání stavebního objektu

D) NAPOJENÍ NA ZDROJE

Nejedná se o stavby budov, tudíž nejsou dokladovány požadavky na energetickou náročnost budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

E) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY

Nakládání s odpady :

- a) drn a ornice budou sejmuty a uloženy v prostoru stavby pro dokončovací vegetační práce
- b) vybourané betony, kameny ze stávající narušené stěny budou odvezeny na veřejnou skládku
- c) výkopový materiál je hodnocen jako nevhodný pro zpětný zásyp. Z tohoto důvodu bude materiál z výkopů uložen na skládce k tomu určené.

F) PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Přístup na staveniště bude ze stávající komunikace.

G) NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY PŘI VÝSTAVBĚ

Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 66 a zákona 13/1997 Sb.

Výstavba bude probíhat v rámci jedné etapy. Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky, případně bude provoz regulován kyvadlově dle dopravního zatížení. Kyvadlový provoz zajišťují náležitě vybavené osoby (výstražná vesta, vysílačka, signalizační terčík). Případné objízdné trasy zajišťuje zhotovitel po předchozím projednání s DI Policie ČR.

Před zahájením stavby provede zhotovitel aktualizaci a podrobné zpracování PDZ, které nechá odsouhlasit na DI Policie ČR v Chebu.

V Chebu: 12/2018

Michal Šnaidler

.....

