



Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby

„Letiště Cheb oprava RWY“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupená: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

zapsaná v obch. rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

se sídlem: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
umístění: **Ejovice, Zemská 259, PSČ 337 01**
IČO: **48035599**
DIČ: **CZ 48035599**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s číslo účtu 0212269343/0300**

zastoupená: **Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu**

**oprávnění jednat na základě plné moci: František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary
Jindra Korcová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které nebyly v době zadání objednateli známy, je nutné k dokončení díla v požadované kvalitě provést opravy CB krytu a podloží ve větším rozsahu a jiným technologickým postupem než předpokládala původní projektová dokumentace. Jedná se o dílčí opravy částí dráhy, které byly v roce 1945 zasaženy při leteckém útoku. Tyto poruchy byly opraveny pouze povrchově bez odpovídajících konstrukčních vrstev. Podloží tak nevykazuje požadovanou únosnost a musí být vyměněno, aby vyhovovalo normám pro letecký provoz. Nutná je také oprava spár, které na povrchu nevykazují skutečný stav, jenž byl odhalen až po jejich profrézování dle PD. Spáry jeví poruchy v celém příčném profilu. Z uvedeného důvodu musí být proto rozšířeny a jako finální oprava bude použita technologie odlišná od navržené v PD.

Objednatel ani projekční kancelář AGA - Letiště, s.r.o. v době zpracování PD neměli detailní informace o původním stavu CB krytu RWY. Provedený průzkum před zpracováním PD včetně poskytnutých výsledků z šestnácti sond realizovaných v předchozích letech neodhalil místa oprav po dopadu leteckých pum. Poruchy CB krytu nebylo možné odhalit před profrézováním, jelikož byl CB kryt ošetřen asfaltovým postříkem. Tyto mikrotrhliny není možné odhalit

ani georadarem. Při zpracování PD na opravu RWY nebylo možné provádět v ploše kopané nebo vrtané sondy vzhledem k trvalému provozu letiště. Vzhledem k tomu, že nebyla zdokumentována místa dopadu leteckých pum ani způsob následných oprav prováděných v padesátých letech minulého století, nebylo možné technologický postup opravy CB krytu v těchto místech zanést do PD.

S ohledem na výše uvedenému je zřejmé, že potřeba změny technologického postupu a rozsahu prací vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

Za účelem stanovení dalšího postupu a ceny prací byla provedena detailní revize skrytých poruch, jejich zaměření a výměra.

Ceny u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, jsou stanoveny na základě směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací. Ceny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, jsou stanoveny na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci příslušného zadávacího řízení.

Zhotovitel se zavázal, že uvedené práce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby s ohledem na konání Leteckého dne v Chebu.

Článek VII. Cena díla

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 4 835 831,26 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez DPH je maximálně 3 996 554,76 Kč. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 6 262 401 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez DPH je maximálně 5 175 538 Kč. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Karlových Varech dne 15.05.2017

V Chebu dne 23.5.2017

za zhotovitele

František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary
Jindra Korcová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
-na základě společné plné moci-

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec
starosta