



Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby

„Stavební úprava chodníků u nákupního centra Skalka a novostavba pěšin pro pěší“

Smluvní strany

Město Cheb

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20

IČO 00253979, DIČ CZ00253979

bankovní spojení Komerční banka Cheb

číslo účtu 19-528331/0100

zastoupené Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

dále jen „objednatel“

a

KV Realinvest s.r.o.

se sídlem Chebská 204/71, PSČ 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO 29113903, DIČ CZ29113903

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 25771

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu 5013019643/5500

zastoupena Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek shora uvedené
smlouvy o dílo.**

Preambule

Při zajišťování stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nebyl zhotovitel schopen zajistit přechodnou úpravu provozu v termínu dle článku „V. Doba plnění“ smlouvy a tím dále také zahájení stavebních prací ve stanoveném termínu. Objednatel vycházel při stanovení lhůty pro zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z obdobných a již vydaných stanovisek Silničního správního úřadu v Chebu.

Vzhledem k tomu, že po bezodkladném zajištění potřebných podkladů pro podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a samotném podání žádosti a Silniční správní úřad v Chebu nevydal předmětné stanovisko v objednatelům předpokládaném termínu, byl zhotovitel schopen zajistit přechodnou úpravu provozu a tím pádem i zahájení prací až o 21 dní později, z čehož vyplývá nutnost úpravy lhůty pro zahájení stavebních prací tímto dodatkem č. 1.

V. Doba plnění

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do 21 dnů od předání a převzetí staveniště:

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od účinnosti SOD.

Zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, předložení podrobného harmonogramu stavby a zahájení stavebních prací: do 21 dnů od předání a převzetí staveniště.

Doba zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů od předložení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb.

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do 21 dnů od předání a převzetí staveniště:

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od účinnosti SOD.

Zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, předložení

podrobného harmonogramu stavby a zahájení stavebních prací: do 42 dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací


Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Karlových Varech dne 14. 7. 2014


KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K. Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

za zhotovitele
Lukáš Kolár, jednatel

V Chebu dne 18. 7. 2014



za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

