



Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby

„Výstavba dvou stanovišť podzemních kontejnerů v Chebu“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
zastoupené: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **STABIA s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25505

se sídlem: **Sládkova 159/1, 350 02 Cheb**
IČO: **29111021**
DIČ: **CZ29111021**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 201110898/0600**
zastoupená: **Janem Želonkou, jednatelem společnosti**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodátkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti bylo při realizaci předmětu plnění zjištěno, že stavbu není možné z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu (dále „ZAV“) dokončit v termínech uvedených v odst. 2 čl. III „Doba plnění a dodací podmínky“ smlouvy o dílo.

Vzhledem k potřebě zajištění staveniště po dobu ZAV a úpravě výškového uspořádání kvůli napojení na stávající terén dochází k navýšení finančních prostředků v čl. IV odst. 1.

Po zahájení realizace výkopových prací pro podzemní kontejnerová stání na Kasárním náměstí, Cheb došlo 09.10.2017 při provádění archeologického dohledu k odhalení zdí a zásypů, u nichž požaduje archeolog Muzea Cheb provést ZAV. Na základě tohoto požadavku byl další postup prací do doby provedení ZAV zastaven. ZAV byl dokončen a staveniště uvolněno k plnění předmětu této zakázky 21.11.2017, což je přerušení po dobu 43 dní.



Původní termín dokončení stavebních prací byl smlouvou o dílo stanoven v termínu do 60 dní od zahájení stavebních prací. Zahájení stavebních prací proběhlo dle zápisu o předání staveniště předmětné stavby dne 04.10.2017. Původní termín dokončení byl smlouvou stanoven na 03.12.2017. O dobu, kdy nebylo možné plnění z důvodu zajištění ZAV, se posouvá termín dokončení stavebních prací.

Po geodetickém vytýčení stavby bylo zjištěno, že projektem navrhované obvodové žulové obrubníky OP 3 u stání na Kasárním náměstí by po osazení vyčnívali cca 40 cm nad stávající asfaltový povrch parkoviště a tím by došlo k osazení pohledové boční hrany cca 20 cm na asfaltový povrch. Došlo k odhalení podkladních vrstev, a neshodě s požadavky ČSN a stanoviskem památkové péče. Bylo tedy dohodnuto, že plocha kontejnerových stání bude rozdělena na dvě výškové úrovně další řadou obrubníků a zároveň dojde ke zvětšení výšky žulového obrubníku – OP 2.

Při výkopech byla také narušena část klenby v prostoru budoucích kontejnerových stání, která musí být staticky zajištěna novým zdivem a obnoven její hutněný zásyp, včetně obnovení asfaltového povrchu.

Článek III. Doba plnění

Původní znění odstavce 2. tohoto článku ve znění:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech
- | | |
|---|---|
| Předání staveniště | do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD |
| Předložení rozhodnutí správního silničního úřadu (Ssú) o povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: | do 40 dnů od předání staveniště |
| Zahájení stavebních prací: | do 4 dnů od předložení rozhodnutí Ssú |
| Dokončení stavebních prací: | do 60 dnů od zahájení stavebních prací |
| Protokolární předání stavby a převzetí stavby: | do 5 dnů od dokončení stavebních prací |
| Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: | do 15 dnů od dokončení stavebních prací |

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatel s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech
- | | |
|---|---|
| Předání staveniště | do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD |
| Předložení rozhodnutí správního silničního úřadu (Ssú) o povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: | do 40 dnů od předání staveniště |
| Zahájení stavebních prací: | do 4 dnů od předložení rozhodnutí Ssú |



Dokončení stavebních prací: do 103 dnů od zahájení stavebních prací

Protokolární předání stavby a převzetí stavby: do 5 dnů od dokončení stavebních prací

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: do 15 dnů od dokončení stavebních prací

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatel s předávacím protokolem.

Článek IV. Cena

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	1 878 933,85 Kč
Vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátce DPH)	394 576,11 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	2 273 509,96 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	1 960 261,10 Kč
Vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátce DPH)	411 654,83 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	2 371 915,93 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 1.12.2017

za zhotovitele
Jan Želonka, jednatel

V Chebu dne 1.12.2017

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta