

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Autobusový záliv – ul. Průmyslový park, Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: ČSOB, a.s., ČÚ: 415474953/0300
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem
Vilémem Řáhou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění dohodly na změně ceny díla.

V termínu 26.07.2019 byla provedena hutní zkouška na pláni (statika) za účasti TDS. Dle protokolu vykazovala hutní zkouška hodnoty MPa 22,7, poměr 1,73. Na základě naměřených hodnot je nutné provést sanaci zemní pláně.

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. IV. Cena.

Článek IV. Cena

Původní znění části odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	947 661,04 Kč;
vyčíslení DPH	199 008,82 Kč;
celková cena za dílo včetně DPH	1 146 669,86 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	1 017 385,49 Kč;
vyčíslení DPH	213 650,95 Kč;
celková cena za dílo včetně DPH	1 231 036,44 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Teplicích dne 02.09.2019

V Chebu dne 13.09.2019

za zhotovitele
Ing. Pavel Procházka, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta