

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupená: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Raeder & Falge s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C28279

se sídlem: **Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice**
IČO: **28714989**
DIČ: **CZ28714989**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., Sberbank CZ a.s.**
číslo účtu 712622/0800, 4211170382/6800
zastoupená: **Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti**
Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

V rámci plnění předmětné smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti ze kterých vyplynuly změny, které objednateli, ani zhotoviteli, nebyly předem známy. Nejedná se o změny, které by se týkaly dotované části projektu, a nelze zatím ani přesně stanovit jejich časový dopad na konečný termín dokončení stavby a cenu díla. Zhotovitel vyvíjí maximální pracovní úsilí, aby práce byly dokončeny v časovém harmonogramu daným smlouvou o dílo.

Změnové listy se týkají ubourání původních podpěr lávky a částečně bourání základových zdí původních objektů.

Prověření hloubky založení podpěr lávky nebylo možné realizovat předem z časových a organizačních důvodů, které vyplývaly z termínů výlukového rozkazu a z důvodu nebezpečnosti a nemožnosti realizace zemních prací v kolejišti. Žádná dokumentace o založení patek lávky není dochována, ani v archivu města, ani v archivu SŽ, nebo ČD. Z této skutečnosti vycházel i projektant společnosti SHP, který do realizační dokumentace a rozpočtu zanesl pouze známé rozměry a odborný odhad/předpoklad rozměrů a tvaru založení. Jak bylo při realizaci prací následně zjištěno, tento předpoklad se vůbec neshoduje se skutečným stavem.

Nejzásadnější a cenově nejnáročnější změna. Jedná se o nesystémovou mikro pilotáž, kterou požadoval zhotovitel realizační dokumentace, aby potvrdil, případně snížil nároky na založení podpěr lávky, tedy počet a délku jednotlivých mikro pilotů. Odůvodňuje to složitými geologickými poměry a tím že výpočet v předchozím stupni projektové dokumentace vychází z teoretických předpokladů a tyto nesystémové mikro piloty určí reálné podmínky založení stavby. Svůj postoj opírá o doporučení doc. Masopusta, který je uznávaný odporník s dlouholetými zkušenostmi s tímto typem zakládání staveb.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla.

VII. Cena

Znění odstavce 1. smlouvy o dílo:

4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | 98 779 922,59 Kč |
| DPH 21% | 20 743 783,74 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 119 523 706,33 Kč |

Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle ustanovení článku X. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně za provedení díla, na základě změnových listů ve výši:

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | 100 734 738,60 Kč |
| DPH 21% | 21 154 295,10 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 121 889 033,70 Kč |

| | Popis | Kč bez DPH | DPH v Kč | Kč včetně DPH |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ZL 1 | Bourání patky P6 | 147 996,20 | 31 079,20 | 179 075,40 |
| ZL 2 | Bourání patky P5 | 156 007,22 | 32 761,52 | 188 768,74 |
| ZL 3 | Bourání patky P4 | 213 868,90 | 44 912,47 | 258 781,37 |
| ZL 4 | Zkušební mikro piloty ZMP 1-3 | 942 999,42 | 198 029,88 | 1 141 029,30 |
| ZL 5 | Bourání patky P7 | 215 947,13 | 45 348,90 | 261 296,03 |
| ZL 6 | Bourání patky P8 | 277 997,14 | 58 379,40 | 336 376,54 |
| Cena celkem | | 1 954 816,01 | 410 511,36 | 2 365 327,37 |

Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle ustanovení článku X. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Lovosicích dne 17. 12. 2020

V Chebu dne

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská
jednatelka

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta