

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**č. smlouvy u objednatele: INV-01/2021
smlouva uzavřena dne 21.04.2021**

k provedení stavby

„Rekonstrukce MK Karlova, Cheb“

uzavřené ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ00253979**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Cheb**
číslo účtu: **528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále jen „*objednatel*“)

a

2. zhotovitelem: **Silnice Topolany a. s.**
se sídlem: **Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov**
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 2772
IČO: **05758734**
DIČ: **CZ05758734**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a. s.**
číslo účtu: **[REDAKCE]**
zastoupený: **Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva**
(dále jen „*zhotovitel*“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „*smluvní strany*“).

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo č. INV-01/2021 ze dne 21.04.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.05.2021 (dále jen „*smlouva o dílo*“), spočívající v stanovení změny ceny na základě dodatečných požadavků objednatele a skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací ke změnovým listům č. ZL1 – ZL13, kdy tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni dopředu předvídat.

Jedná se o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále „vícepráce a méněpráce“) v souladu se schválenými změnovými listy č. ZL1 – ZL13, které vyplynuly v průběhu provádění prací:

- Změnový list č. ZL1 se týká změny množství odstranění konstrukčních vrstev v chodníku (návaznost na ZL5) – odpočet neprováděných prací.
- Změnový list č. ZL2 se týká změny množství odstranění stávajících žulových obrub z důvodu nalezení další řady žulových obrub pod konstrukcí stávajícího chodníku – přípočet prací.
- Změnový list č. ZL3 se týká instalace nové chráničky do chodníku pro metropolitní síť na základě dodatečného požadavku odboru IT – přípočet prací.
- Změnový list č. ZL4 se týká změny výškové úpravy stávajících šachet jednotné kanalizace na požadovanou niveletu dle PD – přípočet prací.
- Změnový list č. ZL5 se týká změny odstranění a odvozu konstrukčních vrstev v chodníku (návaznost na ZL1) z důvodu nalezení betonového podkladu (armované a nearmonavé desky podél BD prováděných při odizolování objektů) pod asfaltem stávajícího chodníku – přípočet prací.
- Změnový list č. ZL6 týká změny množství položení přídlažby na základě skutečného zaměření stavby – odpočet neprováděných prací.
- Změnový list č. ZL7 se týká změny množství dodávky a osazení betonových obrubníků na základě skutečného zaměření stavby – odpočet neprováděných prací.
- Změnový list č. ZL8 se týká změny množství dodávky a osazení sadových betonových obrubníků před sklepní okýnka stávajících objektů BD z důvodu oddělení konstrukce chodníku od objektu a vyrovnání výškové nivelety – přípočet prací.
- Změnový list č. ZL9 se týká změny množství dodávky a položení asfaltových vrstev na základě skutečného zaměření stavby – odpočet neprováděných prací.
- Změnový list č. ZL10 se týká změny množství dodávky a položení zámkové dlažby na základě skutečného zaměření stavby – odpočet neprováděných prací.
- Změnový list č. ZL11 se týká opravy a napojení stávajícího poškozeného potrubí na kanalizaci z důvodu jeho nalezení při odkopávkách komunikace – přípočet prací.
- Změnový list č. ZL12 se týká změny množství položení žulových obrubníků na základě skutečného zaměření stavby – odpočet neprováděných prací.
- Změnový list č. ZL13 se týká výměny stávajících nerezových soklových lišt u objektů BD čp. 18 – 23 za nové – přípočet prací.

Celková smluvní cena díla dle čl. VII. Cena díla stávající smlouvy o dílo je na základě úprav položek dle změnových listů č. ZL 1 – ZL 13:

- a) **navýšena o cenu víceprací** ve výši 258 427,24 Kč bez DPH; a
- b) **snížena o cenu méněprací** ve výši 75 940,98 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. VII. Cena díla stávající smlouvy o dílo:

VII. Cena díla

Původní znění odst. 1 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>8 857 778,30 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 860 133,44 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>10 717 911,74 Kč</i>

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	9 040 264,56 Kč
DPH 21 %	1 898 455,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 938 720,12 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Tušimicích dne 18.11.2021

V Chebu dne 19.11.2021

za zhotovitele
Bc. Marek Volák, předseda představenstva

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta