

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě TDI

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“

mezi těmito smluvními stranami:

1. město Cheb

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Mgr. Antonín Jalovec, starosta
zástupce pro věci smluvní: **Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního**
zástupce pro věci technické: **[REDAKCE]**
(dále jen „příkazce“),

na straně jedné

a

2. Pontex spol. s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C2994

se sídlem: **Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4**
IČO: **40763439**
DIČ: **CZ40763439**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
číslo účtu: **[REDAKCE]**
statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Havlík, jednatel
zástupce pro věci technické: **[REDAKCE]**

(dále jen „příkazník“),

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Příkazní smlouvy:

Preambule

V rámci plnění veřejné zakázky nastaly změny, které příkazci, ani příkazníkovi nebyly v době podání cenové nabídky známy.

V průběhu realizace stavby uzavřel příkazce se zhotovitelem stavby dodatek ke smlouvě o dílo

s termínem dokončení stavby 30.09.2022.

V zadávací dokumentaci pro výkon TDI uvedl příkazce předpokládaný termín ukončení plnění květen 2022. Na toto časové období příkazník kalkuloval výčet a počet činností nutných k zajištění řádného výkonu TDI. Vzhledem k tomu, že na základě upraveného harmonogramu výluk se navýšil počet technických přejímek na stavbě a ze strany SŽ byl povolen pouze jeden výsuv mostní konstrukce měsíčně, byla prodloužena doba dokončení celého díla s dopadem na TDI.

Předmětem tohoto dodatku je změna stanovení výše odměny a způsob platby příkazníkovi.

IX. Stanovení výše odměny a způsob platby příkazníkovi

Znění odstavce 4. příkazní smlouvy:

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna Příkazníka za činnosti TDI, jejíž předmět a rozsah je vymezen touto smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí **1 763 000,00 Kč bez DPH (slovy: jeden milión sedm set šedesát tři tisíc korun českých).**

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční odměna Příkazníka za činnosti TDI, jejíž předmět a rozsah je dán Příkazní smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí **88 150,00 Kč bez DPH (slovy: osmdesát osm tisíc jedno sto padesát korun českých).**

Cena za provedení díla dle článku IX. odst. 4. tohoto dodatku bude splatná dle ustanovení článku 6. Příkazní smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Za příkazníka:

Za příkazce:

V Praze dne dle el. podpisu

V Chebu dne

**Ing. Martin
Havlík**

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=Ing.
Martin Havlík, sn=Havlík,
givenName=Martin,
serialNumber=P689656, title=provozní
ředitel
Datum: 2022.04.15 21:07:13 +02'00'

Ing. Martin Havlík, jednatel

**Mgr. Antonín
Jalovec**

Digitálně podepsal
Mgr. Antonín Jalovec
Datum: 2022.04.25
08:07:46 +02'00'

Mgr. Antonín Jalovec, starosta