



# **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby**

## **„Trvalé otevření 4. ramene okružní křižovatky Ašská x Pražská x Evropská“**

**Smluvní strany**

**Město Cheb**

**se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20**

**IČO 00253979, DIČ CZ00253979**

**bankovní spojení Komerční banka Cheb**

**číslo účtu 19-528331/0100**

**zastoupené Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

**dále jen „objednatel“**

**a**

**ALGON, a.s.**

**se sídlem Ringhofferova 1/115, PSČ 155 21 Praha 5**

**IČO 28420403, DIČ CZ28420403**

**zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 14403**

**bankovní spojení Komerční banka, a.s.; Raiffeisenbank a.s.**

**číslo účtu 78-2124090297/0100; 5023013253/5500**

**zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

**dále jen „zhotovitel“**

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek shora uvedené smlouvy o dílo.

## Preambule

Při zajišťování stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nebyl zhotovitel schopen zajistit přechodnou úpravu provozu v termínu dle článku „V. Doba plnění“ smlouvy a tím dále také zahájení stavebních prací ve stanoveném termínu. Objednatel vycházel při stanovení lhůty pro zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z obdobných a již vydaných stanovisek Silničního správního úřadu v Chebu.

Vzhledem k tomu, že po bezodkladném zajištění potřebných podkladů pro podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a samotném podání žádosti a Silniční správní úřad v Chebu nevydal předmětné stanovisko v objednatelům předpokládaném termínu, byl zhotovitel schopen zajistit přechodnou úpravu provozu a tím pádem i zahájení prací až v termínu od 10.07.2017, z čehož vyplývá nutnost úpravy lhůty pro zahájení stavebních prací tímto dodatkem č. 1.

## V. Doba plnění

### Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do 21 dnů od předání a převzetí staveniště:

**Doba předání a převzetí staveniště:** do 3 pracovních dnů od účinnosti SOD.

**Zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, předložení podrobného harmonogramu stavby, vytýčení inženýrských sítí, předložení písemné dohody se společností CHEVAK Cheb, a.s. a zahájení stavebních prací:** do 21 dnů od předání a převzetí staveniště.

**Doba zahájení stavebních prací:** do 3 pracovních dnů od předložení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb.

**Lhůta pro dokončení stavebních prací:** do 40 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

**Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 14 dnů od dokončení stavebních prací.

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

### se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do 21 dnů od předání a převzetí staveniště:

**Doba předání a převzetí staveniště:** do 3 pracovních dnů od účinnosti SOD.

**Zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, předložení podrobného harmonogramu stavby, vytyčení inženýrských sítí, předložení písemné dohody se společností CHEVAK Cheb, a.s. a zahájení stavebních prací: do 10.07.2017**

**Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 40 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací**

**Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací.**

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 30.6.2014

  
ALCON  
s.r.l.  
Cheb, Jeřábek 1, tel.: 354 433 617  
IČ: CZ 284 207403  
Fax: 354 436 884

za zhotovitele  
Petr Študlar, předseda představenstva

V Chebu dne 18.7.2014



za objednatele  
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

