



## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby**

### **„Trvalé otevření 4. ramene okružní křižovatky Ašská x Pražská x Evropská“**

**Smluvní strany**

**Město Cheb**

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20**

**IČO 00253979, DIČ CZ00253979**

bankovní spojení **Komerční banka Cheb**

číslo účtu **19-528331/0100**

zastoupené **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

dále jen „objednatel“

a

**ALGON, a.s.**

se sídlem **Ringhofferova 1/115, PSČ 155 21 Praha 5**

**IČO 28420403, DIČ CZ28420403**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**, spisová značka **B 14403**

bankovní spojení **Komerční banka, a.s.; Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu **78-2124090297/0100; 5023013253/5500**

zastoupená **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek shora uvedené smlouvy o dílo.

## Preambule

Při plnění předmětu smlouvy došlo k odrytí neúnosných vrstev v konstrukci vozovky. Bylo zjištěno, že se jedná o nesoudržné a neúnosné části asfaltové konstrukce nebo o zcela chybějící asfaltové podkladní vrstvy v místě překopů inženýrských sítí. S ohledem na nutnost dodržení záruky za jakost díla v rámci předmětné akce je třeba realizovat opravu povrchu dle TP 87 (Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek). Vzhledem k nově vzniklým propadům v bezprostřední blízkosti místa plnění a požadavku správce komunikace je nutné provést rozšíření opravované plochy.

Projektová dokumentace přepokládala pouze výměnu obrusné vrstvy bez větších zásahů do podkladních vrstev, které se však v průběhu odstraňování obrusné vrstvy ukázaly jako z části nevyhovující. Vzhledem k požadavku na životnost opravy a dodržení záruky, předložil zhotovitel na žádost objednatele cenovou kalkulaci nákladů na opravu podkladních vrstev a dále také na rozšíření opravované plochy v místě propadů v bezprostřední blízkosti stavby.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které objednatel nemohl předvídat a nebyly tak zohledněny v příslušné projektové dokumentaci, dochází ke změně ceny za provedení díla v článku „VII. Cena díla“ smlouvy o dílo.

## VII. Cena díla

### Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 2 190 101,86 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez DPH je maximálně 1 810 001,54. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

### se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 2 607 560,73 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez DPH je maximálně 2 167 668,40. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se

zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem

V Chebu dne 21. 7. 2017

**ALGON** s.r.o.  
Cheb, Ječtova 1, tel.: 354 433 617  
DIČ: CZ 204 20 408  
Fax: 354 436 404



za zhotovitele  
Petr Študlar, předseda představenstva

V Chebu dne 28. 07. 2017



za objednatele  
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

