

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení díla

„Rekonstrukce ulice Židovská, Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:	město Cheb
se sídlem:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO:	00253979
DIČ:	CZ 00253979
Bankovní spojení:	KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená:	Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem: ALGON, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**, spisová značka **B 14403**

se sídlem: **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**

IČO: **28420403**

DIČ: **CZ28420403**

Bankovní spojení: **KB a.s. / RFB, a.s., číslo účtu**

zastoupená: **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavebních prací nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. V. Doba plnění.

Paralelně s předmětnými stavebními pracemi v ulici Židovská probíhá rekonstrukce vodovodu a následně povrchu komunikace v ulici Hradební. Investorem této akce je společnost CHEVAK Cheb a.s. Termín pro dokončení prací byl investorem plánován do 31.08.2018. V průběhu realizace však došlo k posunutí termínu dokončení plnění na 26.09.2018.

Při plánování harmonogramu rekonstrukce ulice Židovská vycházel zhotovitel z původních termínů předložených společností CHEVAK Cheb a.s. a naplánoval tak práce na podkladních vrstvách komunikace ulice Židovská tak, aby veškerý stavební materiál ze stavby byl odvážen ulicí Hradební a nebyly tak narušeny navážené konstrukční vrstvy. To však z důvodu posunutí termínů pro dokončení prací v ulici Hradební není již možné. Zhotovitel tak není s ohledem na posunutý termín schopen zajistit včas a řádně práce dle projektové dokumentace a technických norem tak, jak byly s objednatelem stanoveny při uzavírání smlouvy o dílo. Povrch komunikace je z dlážděného krytu. Výrobce objednaného dlážděného krytu zajišťuje svými kapacitami jeho pokládku v místě stavby a poskytuje tak záruku na materiál a jeho řádné zabudování do komunikace. Z důvodu posunutí původně zasluněného termínu pokládky dlažby a vytiženosti je schopen zahájit práce ve lhůtě do 20 dnů od vyzvání zhotovitelem.

Tato skutečnost nebyla v době podání nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani objednatel v době zadání veřejné zakázky. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu pro dokončení stavebních prací.

Článek V. Doba plnění

Původní znění části odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen před podpisem smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: 25.06.2018

Doba zahájení stavebních prací: 02.07.2018

**Zajištění zvláštního užívání komunikace
pro provádění stavebních prací:** do 60 dnů od nabytí účinnosti SOD.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 100 dnů od zahájení stavebních prací.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen před podpisem smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: 25.06. 2018

Doba zahájení stavebních prací: 02.07.2018

**Zajištění zvláštního užívání komunikace
pro provádění stavebních prací:** do 60 dnů od nabytí účinnosti SOD.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 150 dnů od zahájení stavebních prací.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne 05.10.2018

V Chebu dne 10.10.2018

za zhotovitele

Petr Študlar, předseda představenstva

za objednatele

Mgr. Zdeněk Hrkál, starosta