

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Cyklostezka Cheb – Waldsassen, etapa IIIa – výstavba mostního objektu“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Chládek & Tintěra, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 62743881
DIČ: CZ62743881
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupen: Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

a

Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla. Celkově se jedná o 4 změny oproti projektové dokumentaci v celkové hodnotě 2 690 054,98 Kč bez DPH. Veškeré níže uvedené změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a jejich nerealizace by ohrožovala funkčnost díla jako celku. Každá změna je evidována samostatným změnovým listem, a odsouhlasena autorským a technickým dozorem objednatele.

První změna souvisí s naložením, přesunem, složením a uložením zásypového materiálu na násyp kolem mostu, a to z důvodu jeho nedostatku, jelikož bylo počítáno s použitím materiálu z výkopů v rámci stavebního objektu, který není součástí předmětu plnění (bude realizován až v průběhu 2. etapy výstavby). Provedením předmětné změny nedojde ke změně celkové povahy díla.

Hodnota uvedené změny, která bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona, činí celkem 1 267 308,00 Kč bez DPH.

Druhá změna vznikla na základě skutečnosti, že projektová dokumentace předpokládala použití vykopaného materiálu na zásyp mostního objektu. Přizvaný geolog posoudil vykopané zeminy v místě tunelu a konstatoval, že je tato zemina nevhodná pro zásyp (je jílovitá a nezhutitelná) a musí být tak odvezena na skládku. Tento poznatek nemohl objednatel na základě vykopaných sond před provedením projektové dokumentace předpokládat. Tato skutečnost nebyla zhotoviteli ani objednateli v době zadání příslušné veřejné zakázky známa.

Hodnota uvedené změny, která bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, činí celkem 613 526,40 Kč bez DPH.

Třetí změnu je nutné realizovat, jelikož v rámci realizace byly objeveny drenážní trativody původního železničního tělesa, se kterými nebylo v rámci projektové dokumentace uvažováno, mostní objekt je tak pod neustálým přítokem spodních vod. Projektantem proto bylo doporučeno provést nově odvedení spodních vod, aby nedocházelo k podmáčení základové správy mostního objektu. S ohledem na nutnost odvedení spodních vod je nutné provést také úpravu již projektově řešeného odvedení dešťové vody. Z důvodu odvedení spodních vod je nutné uložit odvodňovací pera pro odvod dešťové vody od mostního objektu do větší hloubky, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci pro 2. etapu výstavby cyklostezky. Tato skutečnost nebyla zhotoviteli ani objednateli v době zadání příslušné veřejné zakázky známa.

Hodnota uvedené změny, která bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, činí celkem 493 971,66 Kč bez DPH.

Ke čtvrté změně dochází z důvodu, že v 1. etapě výstavby nebylo uvažováno s provedením finální vrstvy cyklostezky, ale pouze s provedením odvodňovacích žlabů podél cyklostezky. Tyto žlaby by však při nerealizaci finální vrstvy cyklostezky neplnily správně svou funkci a mohlo by dojít k jejich poškození, ztrátě záruk na provedeném díle i ohrožení funkčnosti příslušného stavebního objektu. S provedením finální vrstvy cyklostezky bylo počítáno až v rámci 2. etapy výstavby. S ohledem na uvedené je však nutné realizovat finální vrstvy již nyní. Provedením předmětné změny nedojde ke změně celkové povahy díla.

Hodnota uvedené změny, která bude realizována v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona, činí celkem 315 248,92 Kč bez DPH.

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby není možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla.

Článek VII. Cena díla

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

11 318 318,67 Kč bez DPH;
2 376 846,92 DPH v Kč;
13 695 165,59 Kč včetně DPH.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

14 008 373,65 Kč bez DPH;
2 941 758,47 DPH v Kč;

16 950 132,12 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Litoměřicích dne 20.05.2019

za zhotovitele

Miroslava Bosmanová, člen představenstva

za zhotovitele

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

V Chebu dne 22.05.2019

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta