

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města Cheb**
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: **Street line s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni; spisová značka C 25014

se sídlem: **Chodovská 395/8, Dvory, 360 06 Karlovy Vary**
IČO: **29104823**
DIČ: **CZ 29104823**
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupený: **Petrem Hudlickým, jednatelem**
(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.06.2019 smlouvu o dílo „**Stavební úprava chodníků a MK, ulice Pivovarská, Cheb**“.

S ohledem na vzniklé skutečnosti při realizaci stavebních prací spojené s nepředpokládanou výměnou plynovodního a vodovodního potrubí, nezbytnost koordinace příslušných prací s dodavatelem rekonstrukce vozovky ulice Pivovarská, realizovaných pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p.o., jejich provázaností se stavení úpravou chodníků a místní komunikace jejímž objednatel je město Cheb, není možné realizovat předmět plnění v termínu uvedeném v odst. 2 čl. III. smlouvy o dílo.

Při plánování harmonogramu stavebních úprav chodníků a místní komunikace vycházel zhotovitel ze zadání projektové dokumentace a zadávacích podmínek k zadávacímu řízení. Po zahájení prací na rekonstrukci vozovky v ulici Pivovarská byla odhalena porucha plynovodního potrubí a špatné uložení vodovodního potrubí, čímž se celá stavba pozdržela. Uvedené skutečnosti tak mají za následek prodloužení termínu pro zahájení prací na stavebních úpravách chodníků.

Tato skutečnost nebyla v době podání nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani objednatel v době zadání.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu pro dokončení stavebních prací.

Článek III. Doba plnění a dodací podmínky díla

Původní znění odstavce 2. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, předložení podrobného harmonogramu stavby a zahájení stavebních prací: do 30 dnů od předání staveniště.

Termín zahájení stavebních prací: do 30 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 30.08.2019.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 10 dnů od dokončení stavebních prací.

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. Zhotovitel prohlašuje, že i přes klimatické podmínky, které lze očekávat v období plnění této smlouvy, je schopen zajistit realizaci díla tak, aby nebyla vlivem klimatických podmínek ohrožena jeho kvalita, či termín dokončení.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, předložení podrobného harmonogramu stavby a zahájení stavebních prací: do 30 dnů od předání staveniště.

Termín zahájení stavebních prací: do 30 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 31.10.2019.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 10 dnů od dokončení stavebních prací.

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. Zhotovitel prohlašuje, že i přes klimatické podmínky, které lze očekávat v období plnění této smlouvy, je schopen zajistit realizaci díla tak, aby nebyla vlivem klimatických podmínek ohrožena jeho kvalita, či termín dokončení.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 02.08.2019

V Chebu dne 19.08.2019

za zhotovitele

Petr Hudlický, jednatel společnosti

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta města