



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26.2.2019

k provedení stavby

„Brána do nitra Země“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: ILIGHTS s.r.o.

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka C 167547

se sídlem: Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 24705594
DIČ: CZ24705594
bankovní spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]
zastoupený: Janem Karafiátem, jednatelem společnosti

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla a prodloužení doby plnění. Níže uvedené změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a jejich nerealizace by ohrožovala funkčnost díla jako celku. Změna je evidována samostatným změnovým listem, odsouhlasena autorským a technickým dozorem objednatele, a zaznamenána ve stavebním deníku.

V rámci průběhu stavby došlo k neočekávaným okolnostem. Po odstranění stromů a zeminy nad skalním masívem byla odtěžena část skalního masivu pro rozšíření cyklostezky. Přizvaný geolog konstatoval, že skalní masív v místě kotvení opěrné zdi je nestabilní a degradovaný, a proto nelze stavební objekt úhlové zdi dle projektové dokumentace realizovat. Stanovený způsob řešení opravy skalního masivu a výstavba železobetonové konstrukce se tak staly nevyhovujícími. S touto



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

skutečností nebylo zhotovitelem projektové dokumentace počítáno, byť v rámci projektové přípravy byly provedeny sondy do úrovně skalního masívu, místní šetření, stabilitní výpočty a inženýsko-geologický průzkum. Ale až při realizaci předmětu plnění (odstranění porostu a odtěžení zeminy) bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá skutečnostem, ze kterých vycházela projektová dokumentace a není možné příslušné práce realizovat způsobem stanoveným projektovou dokumentací. Na návrh přízvaného autorizovaného geologa byla dohodnuta změna technického řešení z úhlové zdi na hřebíkovanou stěnu, díky které bude možné eliminovat zjištěné skutečnosti a zajistit bezpečné dokončení i užívání díla. S tím také navíc souvisí nutné navýšení počtu kotvicích prvků a úprava postupu jejich instalace. Na základě uvedeného bylo nutné nechat přepracovat část projektové dokumentace týkající se nového řešení hřebíkové stěny. Tato skutečnost nebyla zhotoviteli ani objednateli v době zadání příslušné veřejné zakázky známa a měla za následek nutnost řešení nového technologického postupu. Popsané skutečnosti mají nejen finanční dopad, ale také vliv na časový harmonogram.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které vyvstaly při realizaci stavby, nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla a v termínech dle čl. V. Doba plnění.

V. Doba plnění

Původní znění odst. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: 01.02.2019.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 30.10.2019.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Místo plnění: Levý břeh vodní nádrže Skalka, od hráze přehrady Skalka přes areál bývalé plovárny až po vyhlídku Egerwarte v Chebu (viz PD).

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: 01.02.2019.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 2.12.2019.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Místo plnění: Levý břeh vodní nádrže Skalka, od hráze přehrady Skalka přes areál bývalé plovárny až po vyhlídku Egerwarte v Chebu (viz PD).

VII. Cena díla

Původní znění odst. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 10 473 293,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez DPH je maximálně 8 655 614,49. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 10 075 954,76 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez DPH je maximálně 8 327 235,34. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Samostatnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Změnový list č. 01.

V Praze dne 30.10.2019

V Chebu dne 30.10.2019

za zhotovitele
Jan Karafiát, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta