



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

pro provedení díla:

„Obnova Chebského hradu – 1. etapa – Obnova zdiva“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: **BOLID M s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze spisová značka C 116537

se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
Bankovní spojení: 177635095/0300
zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D., jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Změna ceny díla

V průběhu realizace stavby nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které ovlivnily cenu díla.

1. Změnový list ZL 004: SO F, podepření kamenných říms – při odstraňování cihelné přízdívky opevnění v místech pod kamennými římsami bylo zjištěno, že jednotlivé kamenné prvky nejsou kotveny v dostatečné hloubce ve zdivu a při odstranění přízdívky bude narušena jejich stabilita a hrozilo by zřícení říms. Všechny kamenné prvky říms budou staticky podchyceny ocelovými tyčemi z žebírkové oceli d=24 mm v rozteči kotvení 1,0 m a s lokálním převázáním přes korunu zdiva ocelovým drátem DN 6 mm.

Provedené práce dle změnového listu ZL 004 ve výši 112 100,- Kč bez DPH.



2. Změnový list ZL 005 SO E – při kontrole stavu zdiva v hradním příkopu na jižní stěně vlevo od hlavního vstupu bylo zjištěno, že přízdívka v celé délce od východní stěny k základovému bloku podpěry lávky je do výšky 160 cm od paty zdi silně degradovaná a proto bylo dohodnuto provedení nové přízdívky.
SO F – při odbourávání starého zdiva bylo zjištěno, že část stávající cihelné plenty je ve velmi dobrém stavu bez známek viditelné degradace a jelikož se jedná z historického pohledu o zdivo z druhé poloviny 18. století, není vhodné ji nahrazovat zdivem novodobým, nýbrž tuto část prezentovat jako cenný relikt předchozích období. Proto bylo dohodnuto, že dojde pouze k jeho opravě v rozsahu:
a) 100% vyškrábání spár mezi cihlami do hloubky min. 20 mm;
b) náhrada dožilých cihel přezděním;
c) vyspárování 100 % plochy zdiva vápennou maltou.
Dále je nutné upravit připojovací svislou spáru se stávajícím lícovým zdivem, provedeným v předchozí etapě doplněním zdiva ze šamotových cihel.
Neprovedené práce dle změnového listu ZL 005 ve výši 172 376,- Kč bez DPH.
Provedené práce dle změnového listu ZL 005 ve výši 229 231,- Kč bez DPH.
3. Změnový list ZL 006 SO E – v místě vsakovacích jímek v hradním příkopu byly provedeny kopané sondy a v hloubce cca 130 cm se objevila spodní voda. Vzhledem k této skutečnosti by vsakovací jímky neplnily svoji funkci a bylo dohodnuto, že se jímky nebudou provádět a odtokový žlab se přemístí k patě zdi a bude plnit funkci okapového chodníku podél celé jižní zdi JZ kasemat a západní a části jižní zdi JV bastionu.
V místě plánovaných vsakovacích jímek ve východní části bastionu je v hloubce 100 cm skála proto bylo dohodnuto, že se plocha jímek zvětší tak, aby plocha vsaku byla stejná jako u plánovaných jímek a jímky se zasypou kamenivem 16/32 mm, povrch bude ze štěrkotrávy, do jednoho vsaku se osadí dvorní vpust'.
Neprovedené práce dle změnového listu ZL 006 ve výši 76 788,- Kč bez DPH.
Provedené práce dle změnového listu ZL 006 ve výši 87 341,- Kč bez DPH.
4. Změnový list ZL 007 SO E – bylo dohodnuto, že bude omítnuto jen kamenné a smíšené zdivo bastionu na nádvoří, cihelné lícové zdivo je ve velmi dobrém stavu bez známek viditelné degradace a tato část se bude prezentovat, jako cenný relikt předchozích období, provede se jen jeho oprava v rozsahu:
a) 100% vyškrábání spár mezi cihlami do hloubky min. 20 mm;
b) náhrada dožilých cihel přezděním;
c) vyspárování 100 % plochy zdiva vápennou maltou.
Na základě požadavku vedení města se nebude omítat kamenné zdivo stěn v průjezdu vstupu do hradu.
Neprovedené práce dle změnového listu ZL 007 ve výši 311 930,- Kč bez DPH.
5. Změnový list ZL 008 SO E, F uměleckořemeslné prvky - na základě požadavku zástupců památkové péče bylo dohodnuto, že:
- nebude prováděna obnova zaniklé strážní věžičky nad hlavním vchodem;
- bude zpětně osazen kamenný erb na severozápadní roh západní stěny, který byl v roce 2006 demontován a zrestaurován, v současné době je uložen v chebském muzeu. Před osazením bude erb restaurátorsky vyčištěn a povrch hydrofobizován.
Neprovedené práce dle změnového listu ZL 008 ve výši 476 399,- Kč bez DPH.
Provedené práce dle změnového listu ZL 008 ve výši 158 065,- Kč bez DPH.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rekapitulace ceny dle změnových listů, které tvoří samostatné přílohy této smlouvy:

ZL 004	+112 100
ZL 005	+ 56 855
ZL 006	+ 10 553
ZL 007	- 311 930
ZL 008	- 318 334
Celkový rozdíl v ceně díla	- 450 756 Kč bez DPH

Výše uvedené skutečnosti nebyly nijak zohledněny v projektové dokumentaci ani v rozpočtu stavby, takže předmětné práce a dodávky nemohly být součástí původního předmětu díla. Jejich realizaci tak došlo v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ke snížení ceny díla o 450 756,- Kč bez DPH, tj. 545 415,- Kč včetně DPH, a to dle rozpočtů změnových listů ZL 004 – ZL 008 odsouhlasených objednatelem.

VII. Cena díla

Znění odstavce tohoto článku ve znění dle Dodatku č. 1:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 18 919 639 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla včetně DPH je 22 892 763. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 18 468 883 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Celková smluvní cena díla včetně DPH je 22 347 348 DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne

25. 10. 2019

za zhotovitele
Ing. Václav Maršík, Ph.D., jednatel

V Chebu dne

30. 10. 19

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta