

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

k provedení stavby

Vnitroblok Sadová – stavební úpravy uhelny a vnitrobloku

1. objednatelem: město Cheb
 se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
 IČO: 00253979
 DIČ: CZ 00253979
 bankovní spojení: Komerční banka Cheb
 číslo účtu: 19-528331/0100
 zastoupen: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

a

2. zhotovitelem: KV Realinvest s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 25771
--

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
 IČO: 29113903
 DIČ: CZ 29113903
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: XXXXXXXXXX
 zastoupen: Lukášem Kollárem, jednatelem společnosti

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 2 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preamble

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla.

Změnový list č. 1 se týká odstranění nalezeného podkladového prostého betonu v tl. 15 cm, místo předpokládaného kameniva v chodnících pod stávajícím asfaltovým krytem. V soupisu jsou připočteny jako vícepráce bourání betonu, jeho odvoz a poplatek a další stavební práce, které jsou nutné pro zdárné dokončení prací a nebyly v soupisu obsaženy (nopová folie a nové lapače střešních splavenin). Jako méněpráce jsou odečteny poplatek za skládku asfaltového odpadu. Změnové listy č. 1 a 2 narovnávají položku frézování, kdy v soupisu bylo uvedeno frézování bez překážek, ve skutečnosti bylo provedeno frézování s překážkami (poklopy a mříže).

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VII. Cena díla.

VII. Cena díla

Původní znění odst. 1 tohoto článku ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	13 181 923,00 Kč
DPH 21 %	2 768 203,83 Kč
Cena celkem vč. DPH	15 950 126,83 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	13 537 528,63 Kč
DPH 21 %	2 842 881,01 Kč
Cena celkem vč. DPH	16 380 409,64 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Karlových Varech dne 06.08.2020

V Chebu dne 10.08.2020

za zhotovitele
Lukáš Kollár
jednatel společnosti

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta