

## **Dodatek č. 1**

### **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

#### **„CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů“**

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatel:** město Cheb  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ 00253979  
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100  
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. zhotovitelem:** Kalora a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 85  
se sídlem: náměstí Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb  
IČO: 18233058  
DIČ: CZ18233058  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
zastoupený: Ing. Josefem Řezníčkem, předsedou představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly při realizaci nového vytápění a zdravotně technických instalací ve Sládkově ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2 v Chebu, není možné realizovat předmět plnění v termínech uvedených v čl. III odst. 2. smlouvy o dílo k veřejné zakázce „CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů“

Součástí dodávaných prací je vyregulování nových topných systémů a funkční zkoušky zdravotně technických instalací v jednotlivých objektech a bytech ve Sládkově ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2, které je možné provádět až s dodávkou topného média. V souběhu s akcí buduje dodavatel tepla Terea Cheb s.r.o. nový teplovod pro uvedené objekty. Z důvodu nejasného termínu dodávky topného média do jednotlivých objektů v průběhu měsíce září je nutné pro zdárné dokončení prodloužit termín plnění.

## I.

### Předmět dodatku

#### **Původní znění odst. 2 článku III. smlouvy o dílo ve znění:**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Doba předání a převzetí staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- **Termín zahájení stavebních prací:** do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- **Termín dokončení stavebních prací:** do 90 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
- **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
- **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

Místo plnění: Cheb, Sládkova ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

#### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Doba předání a převzetí staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- **Termín zahájení stavebních prací:** do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- **Termín dokončení stavebních prací:** do 120 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
- **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
- **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

Místo plnění: Cheb, Sládkova ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

#### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne 25.08.2021

V Chebu dne 26.08.2021

---

za zhotovitele  
**Ing. Josef Řezníček**  
předseda představenstva

---

za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec**  
starosta