



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Obnova Chebského hradu – 3. etapa

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: BOLID M s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze spisová značka C 116537

se sídlem: Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
Bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D., jednatel

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Změna ceny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně rozsahu prací a ceny díla. Změna je projednána a odsouhlasena autorským a technickým dozorem, orgánem památkové péče, objednatel a zhotovitelem a bude evidována ve změnovém listu ZL 3.2.

Popis změn:

1. U zastřešení S/01 JV kasemat a JV bastionu se pod keramickou krytinu malý prejz nebude provádět doplňková hydroizolační vrstva dvěma asfaltovými pásy a bednění střechy. Z důvodu trvalého odvětrávání konstrukce střešní krytiny a latí bude provedeno pouze laťování pro uložení krytiny.
2. JV kasemata:



- a) Podlaha P/2 – místo cihelného povrchu bude provedena hydroizolace na betonový podklad, betonová stěrka a dřevěný rošt z fošen, cihelná dlažby by z důvodu nedostatečného odtékání vody a vlivem mrazu rychle degradovala;
 - b) Revizní dvířka do krovu Z 01 budou mít dřevěnou výplň z hoblovaných fošen a kované panty;
 - c) S ohledem na vysoké zatížení laťování prejzovou krytinou budou krokve osazeny v menší osově vzdálenosti;
 - d) Z důvodu částečné degradace pohledového zdiva se provede oprava spárování stávajících zdí z vnitřní strany půdy.
3. JV bastion:
- a) Vzhledem k silnému poškození komínového zdiva bude komínové těleso v půdním prostoru zbouráno, nově vyžděno a omítnuto;
 - b) Po demontáži střechy a krovu bylo zjištěno, že hliněný násyp bude nutné odkopat do hloubky 50 cm v celé ploše pod krovem včetně odvozu materiálu na skládku, je to z důvodu odvětrávání dřevěných prvků krovu a střechy;
 - c) Nárožní hrany krytiny budou ve dvojitém provedení;
 - d) S ohledem na šikmé stěny bastionu je nutné provedení lešení v horní polovině výšky zvětšit na dvojnásobnou šířku.
4. Výstavní síň:
- a) Světla budou osazena na závěsnou konstrukci na strop;
 - b) Nebude se osazovat dřevěná pochozí lávka;
 - c) Na cihelnou dlažbu bude z důvodu větší životnosti proveden ochranný sanační hydrofobizační nátěr;
 - d) Omítku klenby je nutné opravit v rozsahu 50 %.

Vyčíslení změn realizovaných dle § 222 odst. 4:

Méněpráce: - 645 511,58 Kč bez DPH

Vícepráce: + 19 900,00 Kč bez DPH

Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 činí 665 411,58 Kč bez DPH.

Vyčíslení změn realizovaných dle § 222 odst. 6:

Méněpráce: 0 Kč bez DPH

Vícepráce: + 945 438,78 Kč bez DPH

Celková hodnota změn dle § 222 odst. 6 činí 945 438,78 Kč bez DPH.

Výše uvedené skutečnosti u nově prováděných prací nebyly nijak zohledněny v projektové dokumentaci ani v rozpočtu stavby, takže předmětné práce a dodávky nebyly součástí původního předmětu díla. Neprováděné práce nebudou zhotovitelem fakturovány. Těmito změnami tak došlo po odečtení méněprací ke zvýšení ceny díla o 319 827,20 Kč bez DPH, 386 990,91 Kč včetně DPH dle rozpočtů změnového listu ZL 3.2. odsouhlaseného objednatelem.

I. Předmět dodatku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Původní znění odstavce 1. článku VII. cena díla ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

cena díla bez DPH	5 794 215,00 Kč
vyčíslení DPH	1 216 785,15 Kč
cena díla včetně DPH	7 011 000,15 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým textem ve znění:


1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

cena díla bez DPH	6 114 042,20 Kč
vyčíslení DPH	1 283 948,86 Kč
cena díla včetně DPH	7 397 991,06 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.



za zhotovitele

Ing. Václav Maršík, Ph.D., jednatel

V Chebu dne **30.09.2022**



za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

