

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - IV“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 283 32 202
DIČ: CZ28332202
Bankovní spojení: 
zastoupen: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem společnosti
Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem společnosti

dle čl. XXXI. odst. 4 smlouvy o dílo k provedení stavby „Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu – IV“ tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

PREAMBULE

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající smlouvy o dílo ze dne 30.09.2022 (dále jen „smlouva“), spočívající ve změně ceny díla ve výši víceprací 5 980 764,00 Kč bez DPH (dle změnového listu č. 1). Tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat.

V rámci plnění předmětné smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti, ze kterých vyplynul dodatečný požadavek vlastníka trakčního vedení, který objednateli, ani zhotoviteli, nebyl předem znám. Jedná se o změny, které souvisejí s výsunem mostní konstrukce a umožnění vlastníka kolejiště a trakčního vedení Správy železnic (dále jen „SŽ“) rozpojení trakčního vedení a dočasné provizorní sespojování

po dobu stavebních prací. Toto zařízení SŽ je po rekonstrukci a na jeho výstavbu byla poskytnuta dotace, tudíž je stále v udržitelnosti projektu.

Změnový list č. 1 je vyvolán požadavkem SŽ. Tento požadavek nebyl v podmínkách pro povolení stavby, ani ve stanoviscích v rámci projektového řízení. Z tohoto důvodu nebyl zanesen do položkového rozpočtu pro zadání stavby.

Podmínka SŽ úseku Cheb na výměnu trakčního vedení v úseku zhlaví 1. a 2. staničení koleje v dopravně Cheb. Tuto podmínku stanovil správce SŽ a podmínil tím umožnění stavby části lávky v kolejišti osobní vlakové dopravy v průběhu vyřizování povolování výluk nutných pro stavbu. Toto rozhodnutí odůvodnil tím, že tento úsek je nově vyměněn a stále je pod dotací. Jedná se o rozpojení souvislého trakčního vedení a jeho provizorního sespojování pro umístění pomocných podpěr umožňující výstavbu lávky.

Změnový list, včetně návrhu dodatku č. 1, bude odeslán poskytovateli dotace SFDI. Tento změnový list nemá dopad na časový harmonogram stavby. Ten je dán podmínkami výluk SŽ.

V souladu s výše uvedeným tedy platí, že shora **uvedené vícepráce nebyly zahrnuty v předmětu veřejné zakázky** a současně jsou jednoznačně nezbytné pro dokončení díla – o tom není mezi smluvními stranami sporu.

1. PŘEDMĚT DODATKU

	Popis	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
ZL 1	Výměna TV v 1 a 2 koleji v délce 936 a 939 m.	5 980 764,00	1 255 960,44	7 236 724,44
Cena celkem				7 236 724,44

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění čl. VII odst. 1 smlouvy tak, že původní text se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Původní znění čl. VII odstavce 1. smlouvy o dílo:

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

Cena bez DPH	82 226 691,76 Kč
DPH 21%	17 267 605,27 Kč
Cena celkem včetně DPH	99 494 297,03 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně za provedení díla, na základě změnového listu ve výši:

Cena bez DPH	88 207 455,76 Kč
DPH 21 %	18 523 565,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	106 731 021,47 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne

Mgr. Viliam Perknovský Digitálně podepsal
Mgr. Viliam Perknovský
Datum: 2023.08.09
17:54:27 +02'00'

za zhotovitele

Mgr. Viliam Perknovský, jednatel

Ing. Pavel Pechač Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Pechač
Datum:
2023.08.10
08:24:27 +02'00'

za zhotovitele

Ing. Pavel Pechač, jednatel

V Chebu dne

Ing. Jan Vrba Digitálně podepsal
Ing. Jan Vrba
Datum: 2023.08.11
13:21:34 +02'00'

za objednatele

Ing. Jan Vrba, starosta